



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 907

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα σήμερα 24-10-2024 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 53950/18-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Κουρδής Αναστάσιος, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 7) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος και 9) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Λαρισαίων» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 1463/03-05-2022 απόφαση Αντιδημάρχου περί ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών.
5. Τη με αριθ. 689/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του Δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Λαρισαίων».
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 53418/16-10-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων & Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη :

1. Το Ν. 4412/2016
2. Το Ν. 4782/2021
3. Το Ν. 3463/2006
4. Το Ν. 3852/2010
5. Το Ν. 5056/2023

Σας υποβάλουμε προς έγκριση το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος, το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της με αριθμό 1463/03-05-2022 Απόφασης του Αντιδημάρχου Λάρισας (22AWRD010480060).

1. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 11-11-2022 και η περαιώσή του βεβαιώθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία με τη με αρ. Πρωτ. 49062/10-11-2022 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών.
2. Η Οριστική Παραλαβή πραγματοποιήθηκε από την κατά τον νόμο Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 309/19-09-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.
3. Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η Οριστική Παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι η Δημοτική Επιτροπή (Ν.5056/06-10-2023 αρ. 9).
4. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως προκύπτει και από το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπάνης Έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης € :	35.542,03
Έκπτωση Αναδόχου € :	3%
Συμβατικό ποσό € : (περιλαμβάνονται Ο.Ε. + ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ + Φ.Π.Α.)	34.475,77
Δαπάνη εργασιών σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε.:	27.259,84
Αναθεώρηση € :	2.578,87
Σύνολο εργασιών μετά των αναθεωρήσεων με τον 1ο Α.Π.Ε.:	29.838,71
Φ.Π.Α. 24% € :	7.161,29
Συνολική δαπάνη έργου με τον 1ο Α.Π.Ε.:	37.000,00
Πραγματοποιηθείσες εργασίες € :	27.158,30
Πραγματοποιηθείσα δαπάνη για αναθεώρηση € :	1.845,84
Άθροισμα € :	29.004,14
Φ.Π.Α. 24% € :	6.961,00
Πραγματοποιηθείσα τελική δαπάνη έργου € :	35.965,14

7. Το από 10-10-2024 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Λαρισαίων», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

“ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ”

Σήμερα, 10/10 /2024, οι:

- | | | |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 1. ΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ |
| 2. ΤΕΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ | Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. , ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ |
| 3. ΓΚΟΥΜΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. , ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ |

μέλη της Επιτροπής Παραλαβής, που συγκροτήθηκε βάσει της με αριθμό 309/19-09-2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων, για την Παραλαβή του παραπάνω έργου, και έχοντας υπ' όψη :

1. Την με αριθμό 4/04-03-2022 μελέτη του εν θέματι έργου, με προϋπολογισμό μελέτης 35.542,03 € (28.662,93 + 6.879,10 ΦΠΑ 24%) η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 1463/03-05-2022 Απόφαση του Αντιδημάρχου Λάρισας (22ΑWRD010480060).
2. Την με αριθμό Πρωτ.: 20323/16-05-2022 (22SYMV010556639) Δημόσια σύμβαση του έργου με συμβατικό ποσό 34.475,77 € (27.803,04 € + 6.672,73 € ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 11ην-11-2022
3. Την με αριθμό 689/29-09-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

4. Την με αριθμό Πρωτ.: 49062/10-11-2022 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών εντός συμβατικής προθεσμίας.

5. Την Τελική Επιμέτρηση, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε με την με αριθμό Πρωτ.: 57610/04-01-2023 Απόφαση.

Μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και, με την παρουσία και νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας και παραλάβαμε οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τις παρακάτω εργασίες :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤ Ρ	A.T.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		
				ΠΟΣΟΤΗΤΕ Σ Π/Υ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ1° ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
1. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
1	Πίνακας σημειακής αναγνώρισης (addressable) πυρανίχνευσης	TEM	1	1,00	1,00	1,00
2	Αυτόματος τηλεφωνητής	TEM	2	1,00	1,00	1,00
3	Ανιχνευτής καπνού & θερ.Ορίου διευθ/νος	TEM	3	15,00	15,00	15,00
4	Κομβίο συναγερμού διευθ/νος	TEM	4	8,00	8,00	8,00
5	Φαροσειρήνα διευθ/νη	TEM	5	2,00	2,00	2,00
6	Φαροσειρήνα στεγανή διευθ/νη	TEM	6	2,00	2,00	2,00
7	Ενδεικτικό LED	TEM	7	12,00	12,00	12,00
8	Πυροσβεστικά Ερμάρια	TEM	8	7,00	7,00	7,00
9	Φωτιστικά Ασφαλείας LED	TEM	9	17,00	17,00	17,00
10	Φωτιστικό Ασφαλείας διπλής όψεως	TEM	10	6,00	6,00	6,00
11	Φωτιστικό Ασφαλείας Ισχυρής δέσμης	TEM	11	3,00	3,00	3,00
12	Φωτιστικά Ασφαλείας LED στεγανό	TEM	12	2,00	2,00	2,00
13	Πινακίδες Σήμανσης	TEM	13	20,00	20,00	20,00
14	Πυροσβεστήρας Ρα-6Kg	TEM	14	13,00	13,00	13,00
15	Πυροσβεστήρας Ρο-12Kg	TEM	15	1,00	1,00	1,00
16	Πυροσβεστήρας CO ₂	TEM	16	4,00	4,00	4,00
17	Καλωδίο NHXCH FE180/E30	MM	17	795,00	795,00	795,00
18	Πλαστικό κανάλι 100x40	MM	18	528,00	528,00	528,00
19	Πλαστικό κανάλι 40x40	MM	19	57,00	57,00	57,00
20	Κυτίο διακλαδώσεως τύπου NYΥ 100x100	TEM	20	29,00	29,00	29,00
21	Κυτίο βάσης πυρανιχνευτών	TEM	21	15,00	15,00	15,00
22	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 1/2"	MM	22	60,00	60,00	60,00

23	Χαλκοσωλήνας Φ.18	MM	23	87,00	87,00	87,00
24	Γωνιακός Διακόπτης DN 15 (1/2")	TEM	24	9,00	9,00	9,00
25	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	m2	25	48,00	48,00	48,00
26	Ελαιοχρωματισμοί σωληνώσεων έως 1"	MM	26	178,00	178,00	178,00
27	Διάνοιξη οπών	TEM	27	32,00	32,00	32,00
28	Χειρολισθήρας γαλβανισμένου Σ. Σωλήνα 2"	MM	28	31,00	31,00	31,00

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλεγξε το περιεχόμενο του φακέλου του έργου και κάνοντας επί τόπου σποραδικές καταμετρήσεις και ελέγχους **κατά το εφικτό**, διαπίστωσε ότι οι αναγραφόμενες στην Τελική Επιμέτρηση ποσότητες των εργασιών έχουν καλώς και παραλαμβάνει ποσοτικά τις εκτελεσθείσες εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Η Τελική Δαπάνη του Έργου, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για την Αναθεώρηση, ανέρχεται στο ποσό των 35.965,14 € (29.004,14 € + 6.961,00 € ΦΠΑ 24%).

2. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Επιτροπή, αφού έλεγξε κατά το εφικτό την ποιότητα των εργασιών που εκτελέστηκαν, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

3. ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Η Ανάδοχος Εταιρεία έχει υποβάλει το Φάκελο Ασφαλείας του Έργου (ΦΑΥ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο οποίος περιλαμβάνει και το Μητρώο του έργου «ως κατασκευάσθηκε».

4. ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, την με αριθμό Πρωτ.: 49062/10-11-2022 Βεβαίωση Περαίωσης εργασιών, διαπίστωσε ότι το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα.

5. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Δεν υποβλήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία προς την Επιτροπή παραλαβής αιτήματα.

Η Επιτροπή παραλαβής, κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, παραλαμβάνει το έργο.

Μετά τη σύνταξη του παρόντος Πρωτοκόλλου Παραλαβής εις πενταπλούν, αυτό υπογράφεται από την Ανάδοχο Εταιρεία (η οποία έλαβε ένα Πρωτόκολλο), τα μέλη της Επιτροπής παραλαβής και τον Επιβλέποντα ως εξής:

Δημήτριος Καφφές

**Κώστας Συντάκας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

**Αθανάσιος Παντίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Π.Ε.**

**Ιωάννης Τελίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.**

**Αστέριος Γκούμας
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 10-10-2024 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Λαρισαίων», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΔΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARIS