



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Μπούκλου Αναστασία

### ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΩΝ ΘΗΣΕΑ

ΕΡΓΟ	ΠΡ/ΣΜΟΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
1.ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ	1.694.784,91	876.742,93	610.110,77	398.227,00	478.515.93
2.ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ	250.927,17	200.741,10	182.590,63	105.388,42	95.352.68
3.ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ	1.062.232.62	849.786,14	762.967,87	610.826,13	238.960.01
4.ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ	1.262.000,00				
5.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΗ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ	2.045.743,02I	977.364,99	213.321,85		977.364,99
6.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ	2.160.000,00	1.950.980,97	395.290,29		1.950.980,97

Το έργο με αρ. 4 δημοπρατήθηκε , υπεγράφη σύμβαση ποσού 589,447€, εκτελέστηκαν εργασίες ύψους 100,000 €που αποτελούσαν τη συμμετοχή του Δήμου και στη συνέχεια διαλύθηκε η σύμβαση με αίτημα του εργολάβου λόγω διακοπής χρηματοδότησης από ΘΗΣΕΑ