



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 285**

**ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών».**

Στη Λάρισα σήμερα 10-04-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 17697/05-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Καλόγηρος Κων/νος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Κουρδής Αναστάσιος, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 7) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 914/01-12-2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, τεχνικών εκθέσεων προμηθειών και έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
5. Τη με αριθμ. 924/08-12-2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 914/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, τεχνικών εκθέσεων προμηθειών και έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
6. Τη με αριθμ. 155/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης & συγγραφή υποχρεώσεων για το δημοτικό έργο «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών».
7. Τη με αριθ. 156/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών».
8. Τη με αριθμ. 289/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 379/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 61280/6-12-2023 αίτηση της αναδόχου «**ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.**»
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 16648/02-04-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 27-06-2023 με την με αριθμό **379** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με αρ. πρ. 35/ΠΣ/2023 πράξη προσυμβατικού ελέγχου δημοσίων συμβάσεων της 2ης Υπηρεσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου υπογράφηκε η σύμβαση στις 22-8-23.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22-8-23 και πρωτοκολλήθηκε στις 22/8/23 με αριθμό 41601, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 22-8-2023

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι (180) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **18/2/2024**.

2. Ο ανάδοχος με την από 61280/6-12-2023 αίτησή του, ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως **22/9/2024**, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων “DANIEL & ELIAS” που έπληξαν με σφοδρότητα την περιοχή της Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο Επίσης στις 4-7/9/2023 που έπληξε η κακοκαιρία Daniel την περιοχή Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του οικισμού της Φαλάνης να πλημμυρίσει με τα νερά του Πηνειού. Μετά τις θεομηνίες οι δρόμοι κατακλύστηκαν από νερό, φερτά υλικά και λάσπες, υπήρχε δέσμευση μηχανημάτων και φορτηγών για αντιπλημμυρικές εργασίες από την πολιτική Προστασία της Περιφέρειας και των Δήμων για την αποκατάσταση αναχωμάτων και βατότητας οδών. Η αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι και σήμερα.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως και την 22/9/2024.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών» από τις 18/2/2024 στις 22/9/2024, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων “DANIEL & ELIAS” που έπληξαν με σφοδρότητα την περιοχή της Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του οικισμού της Φαλάνης να πλημμυρίσει με τα νερά του Πηνειού, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**