



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 364

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».**

Στη Λάρισα σήμερα 30-04-2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 22215/26-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Τζατζάκης Φώτιος, 3) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 4) Κουρδής Αναστάσιος, 5) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. 63/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Ακύρωση της με αριθμ. 179/22 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού» και έγκριση νέας μελέτης του έργου.
4. Τη με αριθμ. 64/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
5. Τη με αριθμ. 74/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
6. Τη με αριθμ. 451/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
7. Τη με αριθμ. 138/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 22096/25-04-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

**ΣΧΕΤ:** Υπ' αρ. Πρωτ. 21775/24-4-2024 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», κατά πενήντα (50) ημέρες, ήτοι έως και τις 30/6/2024.

Η αρχική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 18/5/2023 με προθεσμία περαίωσης 18/1/2024, και η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε στις 12/12/2024 με προθεσμία περαίωσης 12/5/2024.

Η παράταση ζητείται για τους ακόλουθους λόγους:

- α) Λόγω έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε.
- β) Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών στον εξωτερικό χώρο του σχολείου.
- γ) Λόγω έκτακτων προβλημάτων, που προέκυψαν στο αποχετευτικό δίκτυο των μαθητικών χώρων υγιεινής.

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα, ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου να μην αρκεί για την ολοκλήρωσή του.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω και για την απρόσκοπτη και έντεχνη κατασκευή του έργου, προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης κατά **50** ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως τις **30/6/2024**.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού» κατά 50 ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως τις 30/6/2024, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΒΛΑΧΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA