



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 325

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».

Στη Λάρισα σήμερα 15-04-2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 19217/11-04-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας και 5) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. 80/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή μελέτης & έγκριση όρων διακήρυξης του δημοτικού έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
4. Τη με αριθμ. 81/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
5. Τη με αριθμ. 284/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 363/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 908/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
8. Τη με αριθμ. 1151/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
9. Τη με αριθμ. 254/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών για την προσαρμογή στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 17200/3-4-2025 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 17369/04-04-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Υπ' αρ. πρωτ. 17200/3-4-2025 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**», κατά διακόσιες πέντε ημέρες (**245**) ημέρες, ήτοι έως και τις **31/12/2025**.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 4/7/2024 με προθεσμία περαίωσης 30/4/2025.

Η παράταση ζητείται για τους ακόλουθους λόγους:

Δεν είναι δυνατή η διακοπή λειτουργίας των παιδικών σταθμών, έτσι ώστε να εκτελούνται οι εργασίες απρόσκοπτα και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το κλείσιμο των παιδικών σταθμών, έστω και τμηματικά, θα προκαλούσε αναταραχή στην τοπική κοινωνία. Οι γονείς των παιδιών, εφόσον δε θα μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό, θα ήταν υποχρεωμένοι να τα κρατήσουν στο σπίτι, γεγονός πολύ δύσκολο ειδικά για τους εργαζόμενους γονείς.

Το ωράριο των παιδικών σταθμών είναι αρκετά διευρυνμένο: 7πμ – 4μμ και η περίοδος που φιλοξενούν τα παιδιά διαρκεί 11 μήνες. Η εκτέλεση εργασιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας. Έτσι, οι εργασίες προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς και επιτρέπονται μόνο σε ημέρες σχολικών αργιών.

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα, ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου να μην αρκεί για την ολοκλήρωσή του.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά **245** ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως τις **31/12/2025**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του εν λόγω έργου με ασφάλεια και χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των παιδικών σταθμών.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επισκευές συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο**», κατά 245 ημέρες, ήτοι η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών μετατίθεται από τις 30-04-2025 στις 31-12-2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΠΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**