



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 46

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθ. πρωτ. 38700/02-08-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013208287 2023-08-03) συναφθείσας συμβάσεως για την "Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων" - προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα "Ένωση Εταιρειών BRAINBOX Α.Ε.-AMCO Α.Β.Ε.Ε."

Στη Λάρισα σήμερα 31-01-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 4031/26-01-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Διαμάντος Κων/νος και 9) Αδαμόπουλος Αθανάσιος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποίηση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθ. πρωτ. 38700/02-08-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013208287 2023-08-03) συναφθείσας συμβάσεως για την "Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων" - προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα "Ένωση Εταιρειών BRAINBOX Α.Ε.-AMCO Α.Β.Ε.Ε." και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 821/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας για το έτος 2022.
5. Τη με αριθμ. 981/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων»-«Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για το Δήμο».
6. Τη με αριθμ. 43/2023 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, περί μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετέχοντος, του διαγωνισμού για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων» - «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για το Δήμο».
7. Τη με αριθμ. 121/2023 Α.Ο.Ε με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων-προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5163963 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

8. Τη με αριθμ. 218/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 121/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων-προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5163963 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 277/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων-προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5163963 και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 3865/25-01-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:
Σχετ: Το υπ' αριθμ. 61566/07-12-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας.
Λαμβάνοντας υπόψη,
- Την υπ' αριθ. πρωτ.57225/28.12.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011908663), διακήρυξη η οποία αφορά την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ,
 - Την υπ' αριθμ. 43855/09-06-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ως προς τη νομιμότητά της απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής(277/23) όπου απέβη θετικός.
 - Την υπ' αριθμ. 7618/18-07-2023 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π.- ΠΕΚΑ&ΠΟΛ.ΠΡΟ, για το σχέδιο σύμβασης για το υποέργο « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» Α/Α 12 της Πράξης 5163963 με τίτλο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ(εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)»,
 - Την υπ' αριθ. Πρωτ. 38700/02-08-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΒ013208287 2023-08-03)σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών: BRAINBOX Α.Ε. -AMCO Α.Β.Ε.Ε.» >για την ανωτέρω προμήθεια, με χρονική διάρκεια έξι(6) μηνών ,
 - Το υπ αριθμ.πρωτ.58777/23-11-2023 έγγραφο του αναδόχου με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών: BRAINBOX Α.Ε. -AMCO Α.Β.Ε.Ε.» με το οποίο αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης λόγω έλλειψης του χάλυβα, κατά τρεις (3)μήνες δηλ. Έως 02-05-2024
 - Το με αρ. πρωτ. 61515/07-12-2023 έγγραφο της εταιρείας AMCO Α.Β.Ε.Ε. προς την εταιρεία BRAINBOX Α.Ε. με το οποίο παρουσιάζεται η αδυναμία παράδοσης υλικών απαραίτητων για
 - την παραγωγική διαδικασία
 - Το υπ' αριθμ. πρωτ. 61566/07-12-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας,
 - Το ν. 4412/2016, άρθρο 132, «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», παρ. 1, περ. γ,

• Το ν. 4412/2016 άρθρο 206,παρ.4 «Χρόνος παράδοσης υλικών»
παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:

α) υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας της της υπ' αρ. 38700/02-08-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013208287 2023-08-03) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών: BRAINBOX Α.Ε. - AMCO Α.Β.Ε.Ε.»με έδρα επί της οδού Θερμαϊκού αρ. 2-4, Τ.Κ.: 5513, Καλαμαριά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, email contact@brainbox.gr, ΤΗΛ. 2310829729 & ΦΑΞ 2311829721, ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.brainbox.gr/>, Α.Φ.Μ.: 998829969, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:059129104000 για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής οι οποίοι κατέστησαν αδύνατη την παράδοση των ειδών από τον οικονομικό φορέα προκειμένου να εκτελέσει εμπρόθεσμα την σύμβαση για χρονικό διάστημα 3 μηνών, δηλαδή έως τις 02-05-2023, αφού το αίτημα είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία που αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω.

Την χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

11. Το με αριθμ. πρωτ. 61566/07-12-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμήθειας για την "Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων" - προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα "Ένωση Εταιρειών BRAINBOX Α.Ε.-AMCO Α.Β.Ε.Ε.", το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση του Συμβατικού Χρόνου

της σύμβασης για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013208287 2023-08-03)

Στη Λάρισα σήμερα την 4^η του μηνός Δεκεμβρίου του 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο του Τμήματος Προγραμματισμού, Υποστήριξης και Ευφών Συστημάτων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (στο εξής Επιτροπή) που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 821/10-11-2022 (ΑΔΑ: 6Η35ΩΛΞ-ΦΚΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, αποτελούμενη από τους:

- 1) ΜΗΤΣΙΟΥ Φωτεινή Μαρία , ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
- 2) ΚΡΟΝΤΗΡΗ Ανδρονίκη , ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Μέλος
- 3) ΔΑΟΥΛΑ Αθηνά , ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Μέλος

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το αίτημα παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης των

υλικών της υπ' αρ. **38700/02-08-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013208287 2023-08-03)** μεταξύ :

του Δήμου Λαρισαίων και

του αναδόχου με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών: BRAINBOX A.E. -AMCO A.B.E.E.» με έδρα επί της οδού Θερμαϊκού αρ. 2-4, Τ.Κ.: 5513, Καλαμαριά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, email contact@brainbox.gr , ΤΗΛ. 2310829729 & ΦΑΞ 2311829721, ηλεκτρονική διεύθυνση http://www. brainbox.gr/, Α.Φ.Μ.: 99882996, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:059129104000 της οποίας εκπρόσωπος και συντονιστής της Ένωσης Εταιρειών BRAINBOX A.E. και AMCO A.B.E.E. , είναι ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – νόμιμος εκπρόσωπος της “BRAINBOX A.E.” κ. Γεώργιος ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗΣ του Κωνσταντίνου,

η οποία αφορά στην «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, με βάση την με αρ. πρωτ. 57225/28.12.2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC011908663) που διέπεται από τον Ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Το **άρθρο 7** (Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών) της υπ' αρ. 38700/02-08-2023 **σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013208287 2023-08-03)**:

«.....Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/2016 καθώς και τις σχετικές προβλέψεις των άρθρων 6.1 και 6.2 της διακήρυξης.»

- ✓ Τις διατάξεις του **άρθρου 206** (Χρόνος παράδοσης υλικών) του **ν. 4412/2016** :

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή

του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

✓ Το **άρθρο 3** (Διάρκεια σύμβασης) της εν λόγω **σύμβασης**:

«Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα στην προσφορά του Αναδόχου σε έξι (6) μήνες (ήτοι ως 02-02-2024).»

✓ Το με αρ. πρωτ. **58777/23-11-2023** **έγγραφο του αναδόχου** με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών: BRAINBOX A.E. - AMCO A.B.E.E.» με το οποίο αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης λόγω έλλειψης του χάλυβα, υλικό απαραίτητο για την παραγωγική διαδικασία :

«Βάσει της τελευταίας ενημέρωσης που λάβαμε από τον προμηθευτή των βάσεων φόρτισης, μέσω σχετικής επιστολής που μας γνωστοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2023, και η οποία παρατίθεται ως παράρτημα στο τέλος της επιστολής, υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην παράδοση τους, λόγω έλλειψης μεγάλου μέρους των μεταλλικών τους υλικών και πιο συγκεκριμένα του χάλυβα, υλικό το οποίο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας.

Για τους προαναφερθέντες λόγους, και προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων, αιτούμαστε την παράταση της αρχικής χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης του έργου "Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Λαρισαίων" κατά 3 μήνες, δηλαδή έως την 2η Μαΐου 2024.

Επιπρόσθετα, καθώς η χρήση των συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων παρουσιάζει σημαντική εποχικότητα, η έναρξη λειτουργίας την άνοιξη του 2024 θα επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα στην επικοινωνία του συστήματος και την αποδοχή του από τους πολίτες.»

✓ Το με αρ. πρωτ. **61515/07-12-2023** **έγγραφο της εταιρείας AMCO A.B.E.E.** προς την εταιρεία BRAINBOX A.E. με το οποίο παρουσιάζεται η αδυναμία παράδοσης υλικών απαραίτητων για την παραγωγική διαδικασία:

«Σε συνέχεια τις επικοινωνίας μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το αποδεικτικό της μεταφορικής, όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο με όνομα «tracking details», μέρος των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή των σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων, κατά συνήθη πορεία των πραγμάτων, θα είναι στον Πειραιά στις 20 Δεκεμβρίου.

Πλην όμως, όπως γνωρίζετε από την τεχνική μας προσφορά τις θέσεις τις κατασκευάζουμε εμείς στο εργοστάσιό μας στην Κόρινθο. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η κατασκευή και η συναρμολόγηση στην γραμμή παραγωγής του εργοστασίου όπου ο απαραίτητος χρόνος είναι κατ' ελάχιστο 5-6 εβδομάδες. Ως εκ τούτου, αιτούμαστε τρίμηνη παράταση για την κατασκευή και την συναρμολόγηση.»

- ✓ Το **άρθρο 132** (Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκειά τους) του ν. 4412/2016 που επιτρέπει την τροποποίηση της σύμβασης χωρίς την διαδικασία νέας σύναψης σύμβασης αφού τηρούνται οι διατάξεις του:

«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

“.....

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.”»

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αρ. 38700/02-08-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013208287 2023-08-03) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του αναδόχου με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών: BRAINBOX A.E. -AMCO A.B.E.E.» για τον ιδιαίτερος σοβαρό λόγο (έλλειψη χάλυβα, υλικό απαραίτητο για την παραγωγική διαδικασία), που καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και **προτείνει την παράταση για χρονικό διάστημα 3 μηνών, δηλαδή έως τις 02-05-2023, αφού το αίτημα είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία που αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω.**

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού, ολοκλήρωσε το έργο της και συνέταξε το παρόν Πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε. Η Επιτροπή υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του πρακτικού, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΗΤΣΙΟΥ Φωτεινή Μαρία
ΚΡΟΝΤΗΡΗ Ανδρονίκη
ΔΑΟΥΛΑ Αθηνά

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Το με αριθ. πρωτ. 61566/07-12-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης για την "Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαρισαίων" - προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Λαρισαίων και επομένως;
2. Την τροποποίηση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθ. πρωτ. 38700/02-08-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013208287 2023-08-03) συναφθείσας συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του οικονομικού φορέα "Ένωση Εταιρειών BRAINBOX Α.Ε.-AMCO Α.Β.Ε.Ε." για την "Ενίσχυση της μικροκινητικότητας του Δήμου Λαρισαίων" - προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για το Δήμο Λαρισαίων για χρονικό διάστημα 3 μηνών, ήτοι έως τις 02-05-2023 .
3. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
MUNICIPALITY OF LARISSA